



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente TOMADOR</b> Prefeitura de São Jorge	<b>APelido EMPREENDIMENTO</b> REVITALIZAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL DE SÃO JORGE	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> 0
-------------------------	-----------------------	--	--	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25
1.	RESTAURAÇÃO	299.689,35	% Período:	4,75%	12,84%	14,05%	20,73%	21,65%	25,97%						
1.1.	PLACA DE OBRA	1.688,72	% Período:	100,00%											
1.2.	REMOÇÃO	9.394,02	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	ESTRUTURAS DE CONCRETO	15.475,75	% Período:		100,00%										
1.4.	PAREDES	26.156,92	% Período:	30,00%	70,00%										
1.5.	REVESTIMENTOS	34.754,60	% Período:			100,00%									
1.6.	PINTURAS	32.797,05	% Período:						100,00%						
1.7.	PAVIMENTAÇÃO	63.119,82	% Período:				25,00%	75,00%							
1.8.	ESQUADRIAS	7.346,74	% Período:			100,00%									
1.9.	VIDROS E FERRAGENS	11.773,78	% Período:				100,00%								
1.10.	COBERTURA	34.586,53	% Período:				100,00%								
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	26.705,61	% Período:					50,00%	50,00%						
1.12.	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	2.595,90	% Período:					50,00%	50,00%						
1.13.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM F	5.812,99	% Período:					50,00%	50,00%						
1.14.	LOUÇAS E METAIS	12.507,73	% Período:						100,00%						
1.15.	LIMPEZA DE OBRA	1.237,81	% Período:						100,00%						
1.16.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.735,38	% Período:						100,00%						
<b>Total: R\$ 299.689,35</b>				%:	4,75%	12,84%	14,05%	20,73%	21,65%	25,97%					
Período:	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	14.232,81	38.482,60	42.101,34	62.140,27	64.897,11	77.835,22								
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Investimento:</b>	<b>14.232,81</b>	<b>38.482,60</b>	<b>42.101,34</b>	<b>62.140,27</b>	<b>64.897,11</b>	<b>77.835,22</b>								
Acumulado:	%:	4,75%	17,59%	31,64%	52,37%	74,03%	100,00%								
	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	14.232,81	52.715,41	94.816,75	156.957,02	221.854,13	299.689,35								
	<b>Investimento:</b>	<b>14.232,81</b>	<b>52.715,41</b>	<b>94.816,75</b>	<b>156.957,02</b>	<b>221.854,13</b>	<b>299.689,35</b>								

SÃO JORGE / RS  
Local

quarta-feira, 1 de novembro de 2023

Responsável Técnico  
Nome: Daniel Piana  
CREA/CAU: A193086-9