


ANEXO IV											
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO											
MUNICIPIO DE SÃO JORGE-RS				CNPJ: 91.566.851/0001-51				<div></div> <div>ÁREA: 338,95 M2</div>			
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA - 20 USUARIOS/DIA											
LOCAL: RUA DO PARQUE - CENTRO											
Item	Descrição	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
		VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	64.886,26	100%	-		-		-		-	
2	FUNDAÇÕES E BLOCOS	37.912,27	100%	-		-		-		-	
3	VIGAS BALDRAME	56.956,52	100%	-		-		-		-	
4	PILARES	20.429,13	100%	-		-		-		-	
5	VIGAS DE FORRO	-		42.082,18	100%	-		-		-	
6	PAVIMENTO E REVESTIMENTOS	-		93.556,41	100%	-		-		-	
7	AREA EXTERNA	-		-		-		-		-	
8	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	-		94.481,41	50%	94.481,40	50%	-		-	
9	COBERTURA, FORRO E BEIRAL	-		-		-		213.583,52	70%	91.535,80	30%
10	ESQUADRIAS	-		-		-		-		-	
11	PINTURAS	-		-		-		-		-	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS	-		-		16.872,61	20%	16.872,61	20%	-	
13	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	-		-		-		-		21.184,82	50%
14	PPCI	-		-		-		-		-	
15	ACESSÓRIOS	-		-		-		-		-	
16	AR COND, TELEFONIA E GÁS	-		-		-		-		44.581,57	100%
17	LIMPEZA FINAL	-		-		-		-		-	
VALOR TOTAL/MÊS		180.184,18	13,10%	230.120,00	16,74%	111.354,01	8,10%	230.456,13	16,76%	157.302,18	11,44%

SÃO JORGE, 29/12/2025

DANILO SALVALAGGIO  
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
NOME: AUGUSTO BEN  
CREA: RS 236427

MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		VALOR ITEM
VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	
-		-		-		-		-		-		-		R\$ 64.886,26
-		-		-		-		-		-		-		R\$ 37.912,27
-		-		-		-		-		-		-		R\$ 56.956,52
-		-		-		-		-		-		-		R\$ 20.429,13
-		-		-		-		-		-		-		R\$ 42.082,18
-		-		-		-		-		-		-		R\$ 93.556,41
-		30.570,00	20%	30.570,00	20%	30.570,00	20%	30.570,00	20%	30.570,01	20%	-		R\$ 152.850,01
-		-		-		-		-		-		-		R\$ 188.962,81
-		-		-		-		-		-		-		R\$ 305.119,32
103.341,18	100%	-		-		-		-		-		-		R\$ 103.341,18
-		35.370,02	50%									35.370,02	50%	R\$ 70.740,04
-		50.617,82	60%	-		-		-		-		-		R\$ 84.363,04
21.184,82	50%	-		-		-		-		-		-		R\$ 42.369,63
-		-		3.281,89	100%	-		-		-		-		R\$ 3.281,89
-		-		53.636,02	100%	-		-		-		-		R\$ 53.636,02
-		-		-		-		-		-		-		R\$ 44.581,57
-		-		9.917,26	100%	-		-		-		-		R\$ 9.917,26
124.526,00	9,06%	116.557,85	8,48%	97.405,17	7,08%	30.570,00	2,22%	30.570,00	2,22%	30.570,01	2,22%	35.370,02	2,58%	100,00%

R\$ 1.374.985,54

SÃO JORGE, 29/12/2025

DANILO SALVALAGGIO  
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
NOME: AUGUSTO BEN  
CREA: RS 236427