



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1089881-97	948784/2023	MUNICIPIO DE SÃO JORGE	REDE DE ABASTECIMENTO	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26
1.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	522.900,38	% Período:	14,86%	26,13%	29,11%	29,90%								
1.1.	MOBILIZAÇÃO	914,68	% Período:	100,00%											
1.2.	COMUNIDADE SANTA CRUZ	72.016,82	% Período:	100,00%											
1.3.	COMUNIDADE SÃO MARCOS	131.865,29	% Período:		100,00%										
1.4.	COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO HC	147.472,84	% Período:			100,00%									
1.5.	COMUNIDADE DE ENTRE RIOS	150.702,15	% Período:				100,00%								
1.6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	19.013,92	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.7.	DESMOBILIZAÇÃO	914,68	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 522.900,38															
				%:	14,86%	26,13%	29,11%	29,90%							
				Repasse:	71.475,48	125.698,58	140.058,59	143.871,35							
				Contrapartida:	6.209,50	10.920,19	12.167,73	12.498,96							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	77.684,98	136.618,77	152.226,32	156.370,31							
				%:	14,86%	40,98%	70,10%	100,00%							
				Repasse:	71.475,48	197.174,06	337.232,65	481.104,00							
				Contrapartida:	6.209,50	17.129,69	29.297,42	41.796,38							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	77.684,98	214.303,75	366.530,07	522.900,38							

SÃO JORGE/RS
Local
terça-feira, 9 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: AUGUSTO BEN
CREA/CAU: CREA RS 236427
ART/RRT: 13992267